

CONSTRUART
CNPJ: 00.443.138/0001-65



Obra
REFORMA DA ESCOLA IRACY LEAL

Bancos
SINAPI - 04/2019 -
Bahia
SICRO3 - 10/2018 -
Bahia
SICRO2 - 11/2016 -
Bahia
ORSE - 03/2019 -

B.D.I.
26,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RURAL	0,00%				
		3.556,30				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		3.556,30	3.556,30			
2	MODULOS SALAS DE AULA	100,00%		100,00%		
		72.951,75		72.951,75		
3	MÓDULO SANTÁRIO	100,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
		26.437,24	5.287,45	5.287,45	10.574,90	5.287,45
4	ÁREA DA CANTINA - PÁTIO COBERTO-SALA REUNIÃO	100,00%	50,00%	50,00%		
		60.834,81	30.417,41	30.417,41		
5	MODULO ADMINISTRATIVO	100,00%			50,00%	50,00%
		75.768,18			37.884,09	37.884,09
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				100,00%
		189.431,28				189.431,28
Porcentagem			9,15%	25,33%	11,3%	54,22%
Custo			39.261,15	108.656,60	48.458,99	232.602,82
Porcentagem Acumulado			9,15%	34,48%	45,78%	100,0%
Custo Acumulado			39.261,15	147.917,75	196.376,74	428.979,56

CONSTRUART
CNPJ: 00.443.138/0001-65

Silvana Messias de Figueiredo Ferreira

- - Ruy Barbosa / BA
(75) 99839-3057 / messiasferreira@yahoo.com.br